

**Auszug aus dem Protokoll zur 15. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
Wiggensbach am Montag, 1. Juli 2013 um 20:00 Uhr
im Sitzungssaal im WIZ**

I. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1.0 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 3. Juni 2013

Ausschussbeschluss:

7 Anwesende

7 : 0 Stimmen

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderats Wiggensbach beschließt die Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Ausschusses am 3. Juni 2013 ohne Einwendungen in der vorgelegten Fassung.

5.0 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Verputzarbeiten inkl. Vollwärmeschutz für das Bauvorhaben des Anbaus an der Grundschule – Vorstellung der Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung mit Submission am 28. Juni 2013

Ausschussbeschluss:

7 Anwesende

7 : 0 Stimmen

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderats Wiggensbach nimmt die Informationen und Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung mit Submission am 28. Juni 2013 zur Vergabe der Verputzarbeiten inkl. Vollwärmeschutz für das Bauvorhaben des Anbaus an der Grundschule zur Kenntnis und beschließt, das wirtschaftlichste Angebot der Firma MK Bau- u. Putz GmbH, Durach zum Preis von 59.005,90 EUR netto bzw. 70.217,02 EUR brutto abzüglich 2 % Skonto anzunehmen. Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die schriftliche Beauftragung vorzunehmen.

6.0 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Lieferung von Brandschutztüren für das Bauvorhaben des Anbaus an der Grundschule – Vorstellung der Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung mit Submission am 28. Juni 2013

Ausschussbeschluss:

7 Anwesende

7 : 0 Stimmen

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderats Wiggensbach nimmt die Informationen und Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung mit Submission am 28. Juni 2013 zur Vergabe der Lieferung und des Einbaus der Brandschutztüren für das Bauvorhaben des Anbaus an der Grundschule zur Kenntnis und beschließt, das wirtschaftlichste Angebot der Firma BayWa AG, Ursulasrieder Straße 24, 87437 Kempten (Allgäu) vom 28. Juni 2013 zum Preis von 40.412,00 EUR netto bzw. 48.090,28 EUR

15. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Wiggensbach am 01.07.2013

brutto anzunehmen. Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die schriftliche Beauftragung vorzunehmen.

7.0 Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen

7.2 Sachstandsberichte

Feuerwehrhaus Ermengerst

Beim Umbau des Feuerwehrhauses in Ermengerst gehen die Baumaßnahmen in die Endphase, die sich wie folgt gestaltet:

- ✓ KW 27: Deckenmontage im Aufenthaltsraum
- ✓ KW 28: Fliesenarbeiten
- ✓ KW 29: Malerarbeiten im Aufenthaltsraum innen, Endmontage Heizung und Sanitär
- ✓ KW 30: Parkettboden
- ✓ KW 31: Küchenmöbel und Einrichtung Eckbank, WC-Trennwände
- ✓ KW 32: Malerarbeiten außen, Montage Zargen
- ✓ KW 33: Montage Türen, Gerüstabbau, Deckenendmontage Gang etc. ?, Einbau Schließanlage ?

Die Segnung des Gebäudes ist für So, 8. Sep. 2013 vorgesehen.

Asphaltierungsarbeiten Kreisstraßen

Die Arbeiten des Landkreises Oberallgäu an seinen Kreisstraßen finden in dieser Woche voraussichtlich wie folgt statt:

- ✓ Montag: Fräsarbeiten: Marktplatz – Sonnenstraße – Umgehungstraße
- ✓ Dienstag: Fräsarbeiten: Wendelins bis Kreisverkehr, Kleber spritzen: Marktplatz – Sonnenstraße – Umgehungstraße ab ca. 18 Uhr – dann auch vollständig für Bus und Anliegerverkehr gesperrt
- ✓ Mittwoch: Asphaltierungsarbeiten: Marktplatz – Sonnenstraße bis Umgehungstraße, Kleber spritzen: Wendelins – Umgehungstraße – Kreisverkehr (halbseitig) nach den Asphaltierungsarbeiten
- ✓ Donnerstag: Asphaltierungsarbeiten: Wendelins – Umgehungstraße – Kreisverkehr (halbseitig)
- ✓ Freitag: Bereich vor Raiffeisenbank und Kürnacherstraße; Durchführung halbseitig, somit einseitig immer befahrbar

Die unmittelbar betroffenen Anwohner wurden bereits mit Handzettel über die anstehenden Arbeiten informiert.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Im Rahmen eines Telefonats mit dem leitenden Baudirektor Herrn Bisle, Amt für ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach, am Fr, 28. Juni 2013 wurde bekannt, dass nach dem Ortstermin am 15. Mai 2013 die fachliche Stellungnahme aufgrund der Intervention der Marktgemeinde über die Staatskanzlei an das Landwirtschaftsministerium geleitet wurde und das Antwortschreiben von StMin Brunner unterzeichnet wird. Es ist damit zu rechnen, dass die Stellungnahme in ca. 2 Wochen eingeht.

7.3 Bekanntgabe

Im Rahmen eines Ortstermins am Mi, 19. Juni 2013 zusammen mit Herrn Landrat Kaiser rund um die in Planung und Ausführung befindlichen Maßnahmen auf den Landkreisstraßen wurde auch die Gehwegsituation in der Kempter Straße östlich des

15. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Wiggensbach am 01.07.2013

Kreisverkehrs besprochen. Es war bereits vor einigen Jahren in der Diskussion, zur Verbesserung der Fußgängersituation und Ausstiegsmöglichkeit für die ÖPNV-Benutzer, auf dem Grünstreifen zwischen der Kreisstraße OA 15 und der Tankstelle der BAG einen Gehweg zu errichten und das fehlende Teilstück zu ergänzen. Nachdem der Landkreis im Rahmen der Maßnahmen die Bauausführung und zudem 50 % der Kosten von voraussichtlich rund 12.000,00 EUR übernimmt, hat die Gemeinde der entsprechenden Kostenbeteiligung zugestimmt.

7.5 **Termine**

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderats findet turnusgemäß heute in einer Woche am Mo, 8. Juli 2013 statt.